

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Trung tâm Hành chính xã Tân Long, huyện Mang Thít

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng, ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP, ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC, ngày 11/11/2021 quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 228/TTr-STC ngày 14/5/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Trung tâm Hành chính xã Tân Long, huyện Mang Thít với các nội dung cụ thể như sau:

- Tên dự án: Trung tâm Hành chính xã Tân Long, huyện Mang Thít.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mang Thít.
- Địa điểm thực hiện: Ấp Tân Hiệp, xã Tân Long, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.
- Thời gian khởi công, hoàn thành: 21/9/2023 - 05/11/2024.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Dự toán được phê duyệt	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng số	18.588.861.708	17.982.301.254

STT	Nội dung	Dự toán được phê duyệt	Giá trị quyết toán được phê duyệt
1	Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư	-	-
2	Xây dựng	14.104.178.852	13.810.127.000
3	Thiết bị	2.253.740.000	2.238.159.000
4	Quản lý dự án	487.944.339	450.000.000
5	Tư vấn	1.339.107.253	1.227.011.309
6	Chi phí khác	264.624.311	257.003.945
7	Dự phòng	139.266.954	-

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Tổng mức đầu tư	Thực hiện			
			Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyet	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được phê duyet
1	2	3	4	5	6= 4 - 5	7 = 5 - 4
	Tổng số	18.588.861.708	17.982.301.254	17.758.636.554	900.000.000	676.335.300
1	Vốn đầu tư công	18.588.861.708	17.982.301.254	17.758.636.554	900.000.000	676.335.300
	Vốn Ngân sách tỉnh hỗ trợ chi phí xây dựng khoảng 10.900 triệu đồng, phần còn lại sử dụng vốn ngân sách huyện Mang Thít.	18.588.861.708	17.982.301.254	17.758.636.554	900.000.000	676.335.300
+	Vốn NS tỉnh	10.900.000.000	10.900.000.000	10.000.000.000	900.000.000	-
+	Vốn NS huyện Mang Thít	7.688.861.708	7.082.301.254	7.758.636.554	-	676.335.300
2	Vốn khác	-	-	-	-	-

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
	Tổng số	-	-	17.982.301.254	-
1	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	-	-	17.005.830.843	-
2	Tài sản ngắn hạn	-	-	976.470.411	-

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: **Không**.

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng:

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản:

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: **Không**.**Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.**

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	Tổng số	17.982.301.254	
1	Vốn đầu tư công	17.982.301.254	
-	Vốn Ngân sách tỉnh hỗ trợ chi phí xây dựng khoảng 10.900 triệu đồng, phần còn lại sử dụng vốn ngân sách huyện Mang Thít.	17.982.301.254	
+	Vốn NS tỉnh	10.900.000.000	
+	Vốn NS huyện Mang Thít	7.082.301.254	
2	Vốn khác	-	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày 21 tháng 3 năm 2025:

- Tổng nợ phải thu: 34.020.000 đồng.

- Tổng nợ phải trả: 257.684.700 đồng.

Các khoản phải thu, phải trả của từng đơn vị, cá nhân được chi tiết tại phụ lục số 01 kèm theo Báo cáo thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành số 65/BC-QT ngày 25/4/2025.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản

Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/ cố định	Tài sản ngắn hạn
1	UBND xã Tân Long, huyện Mang Thít	17.005.830.843	976.470.411

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Phối hợp cùng chủ đầu tư thực hiện các thủ tục thanh, quyết toán và tất toán dự án theo quy định.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Theo quy định.

5. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mang Thít và Sở Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện đối với số liệu trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quyết toán, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XVII, Chủ tịch UBND huyện Mang Thít, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mang Thít, Chủ tịch UBND xã Tân Long, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Phòng Giao dịch số 12
thuộc KBNN khu vực XVII;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 136.KTNV.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**