

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Đường từ Đường tỉnh 908, xã Tân Hưng, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long đến ranh xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp (Đường từ Đường tỉnh 908 đến ranh xã Tân Phú)

(Kèm theo Quyết định số 254 /QĐ-UBND ngày 11 / 02 /2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Gói thầu dịch vụ tư vấn:		1.552.108.000						
1	Gói số 1: Quản lý dự án	381.649.000	Ngân sách tỉnh và vốn do Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long hỗ trợ nộp vào ngân sách tỉnh	Tự thực hiện		Quý 1 năm 2020		730 ngày
2	Gói số 2: Thăm tra nhiệm vụ khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình.	2.000.000		Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		Quý 1 năm 2020	Trọn gói	7 ngày
3	Số 3: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình	248.864.000				Quý 1 năm 2020	Trọn gói	40 ngày
4	Gói số 4: Giám sát công tác khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công	2.121.000				Quý 1 năm 2020	Trọn gói	40 ngày
5	Gói số 5: Thăm tra thiết kế bản vẽ thi công dự toán công trình.	48.272.000				Quý 2 năm 2020	Trọn gói	30 ngày
6	Gói số 6: Lập HSMT gói thầu xây lắp số 1.	20.799.000				Quý 3 năm 2020	Trọn gói	10 ngày
7	Gói số 7: Đánh giá HSDT gói thầu xây lắp số 1.	25.421.000				Quý 3 năm 2020	Trọn gói	40 ngày
8	Gói số 8: Giám sát thi công xây dựng công trình, hạng mục: Phần đường giao thông.	447.850.000				Quý 3 năm 2020	Trọn gói	450 ngày

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
9	Gói số 9: Giám sát thi công xây dựng công trình, hạng mục: Phần điện chiếu sáng.	9.132.000	Ngân sách tỉnh và vốn do Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long hỗ trợ nộp vào ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		Quý 3 năm 2020	Trọn gói	450 ngày
10	Gói số 10: Khảo sát, đo đạc cắm mốc giải phóng mặt bằng.	250.000.000				Quý 2 năm 2020	Trọn gói	40 ngày
11	Gói số 11: Khảo sát thiết kế lập bản vẽ thi công và dự toán công trình di dời đường dây điện.	40.000.000				Quý 2 năm 2020	Trọn gói	30 ngày
12	Gói số 12: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình di dời đường dây điện.	10.000.000				Quý 2 năm 2020	Trọn gói	15 ngày
13	Gói số 13: Giám sát thi công gói thầu xây lắp số 2.	8.000.000				Quý 2 năm 2020	Trọn gói	80 ngày
14	Gói số 14: Khảo sát thiết kế lập bản vẽ thi công và dự toán công trình di dời hệ thống cấp nước	40.000.000				Quý 1 năm 2020	Trọn gói	720 ngày
15	Gói số 15: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình di dời hệ thống cấp nước.	10.000.000				Quý 1 năm 2020	Trọn gói	720 ngày
16	Gói số 16: Giám sát thi công gói thầu xây lắp số 3.	8.000.000				Quý 1 năm 2020	Trọn gói	720 ngày
Các gói thầu dịch vụ phi tư vấn:		54.817.000	NS tỉnh và vốn do Đài PTTH Vĩnh Long hỗ trợ nộp vào NS tỉnh					
1	Gói số 1: Bảo hiểm công trình	54.817.000		Chỉ định thầu quy trình rút gọn		Quý 3 năm 2020	Trọn gói	815 ngày

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Các gói thầu xây lắp:		17.735.767.000						
1	Gói số 1: Xây lắp công trình Đường từ ĐT908 đến ranh xã Tân Phú.	17.316.317.000	Ngân sách tỉnh và vốn do Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long hỗ trợ nộp vào ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý 3 năm 2020	Trọn gói	450 ngày
2	Gói số 2: Di dời đường dây điện.	100.000.000		Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		Quý 2 năm 2020	Trọn gói	80 ngày
3	Gói số 3: Di dời hệ thống cấp nước.	100.000.000				Quý 2 năm 2020	Trọn gói	80 ngày
4	Gói số 4: Rà phá bom mìn, vật nổ.	219.450.000				Quý 2 năm 2020	Trọn gói	50 ngày
Tổng cộng giá các gói thầu: 19.342.692.000 đồng								

Lưu ý: Giá các gói thầu nêu trên được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư của dự án và không bao gồm giá trị dự phòng (Riêng giá gói thầu xây lắp số 1 đã bao gồm chi phí lán trại, chi phí hạng mục chung không xác định được khối lượng từ thiết kế và chi phí dự phòng 10%); Giá gói thầu làm căn cứ lựa chọn nhà thầu lấy theo giá trị dự toán được duyệt trên cơ sở thẩm tra, thẩm định của cơ quan chức năng và phải đảm bảo đúng theo các quy định của Nhà nước về lựa chọn nhà thầu; Chủ đầu tư chỉ được tổ chức lựa chọn nhà thầu khi dự án được bố trí kế hoạch vốn đảm bảo triển khai thực hiện các gói thầu nhằm tránh nợ đọng trong đầu tư xây dựng; Thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu nêu trên được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực, phải đảm bảo đồng bộ thời gian thực hiện các gói thầu tương ứng và theo thời gian thực hiện dự án.